



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Corso Trieste, 65 | 42010 Toano (RE)
Tel. +39 0522 805110 Fax +39 0522 805542
PEC: comune.toano@legalmail.it
C.F. e P.iva 00444850358

PROGETTO ESECUTIVO

VIA EX STRADA PROVINCIALE LA SVOLTA - CAVOLA E AREE DI VERSANTE DI MONTE E DI VALLE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI NONCHE' DI AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DEL RISCHIO IDRAULICO O DI FRANA

CUP: F77H22003150001- PNRR M2- C4-I.2.2, ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018

Elaborato A.01.11 CRONOPROGRAMMA

Responsabile Unico
del Progetto:
Geom. Erica Bondi

Progettazione:
STUDIO INGEGNERIA VIESI
Ing. Fausto Viesi e Geom. Luca Viesi
Via A. Einstein, 9 - 42122 Reggio Emilia - P.IVA 03052980350

UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TOANO

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
00	Set. 2024	Progetto esecutivo				
All. n°	Data Progetto	N° P.E.G.	Nome File			
	Settembre 2024					

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Me		
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	
Sito 1	17 g																								
Allestimento cantiere	2 g																								
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																								
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																								
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g																								
Realizzazione platea appoggio gabbionate	5 g																								
Scavo a sezione obbligata	1 g																								
Realizzazione della carpenteria per platea in c.a.	2 g																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per platea in c.a.	2 g																								
Getto in calcestruzzo per platea in c.a.	1 g																								
Realizzazione gabbionate	6 g																								
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	5 g																								
Rincalzo di terreno a monte dell'opera	1 g																								
Difesa spondale	2 g																								
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi	1 g																								
Posa di massi calcarei alveo torrente	1 g																								
Smobilizzo cantiere	1 g																								
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																								
Smobilizzo del cantiere	1 g																								
Sito 2	27 g																								
Allestimento cantiere	2 g																								
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																								
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																								
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g																								
Realizzazione pali e platea appoggio gabbionate	15 g																								
Scavo a sezione obbligata	2 g																								
Perforazione a rotazione pali trivellati	4 g																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per pali tribellati	4 g																								
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	4 g																								
Realizzazione della carpenteria per platea in c.a.	3 g																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per platea in c.a.	3 g																								
Getto in calcestruzzo per platea in c.a.	1 g																								



